

Investointien ohjausryhmä

Aika: Maanantai 15.6.2026 kello 14.00 – 15.00

Paikka: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Koulukeskuskierrros

Osallistujat: Marika Uimaluoto puheenjohtaja
Jarkko Laine
Mari Luotonen
Hannu Peltomäki
Teuvo Uusimäki

Timo Johansson
Kaisu Lindholm-Lepistö
Juha Vasama

Asiat:

1. Kokouksen avaus

- puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.00.

2. Sihteerin valinta

- valitaan kokoukselle sihteeri

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Vasama.

3. Investointiohjelman läpikäynti ja tilannekatsaus

- kunnaninsinöörin sijainen Timo Johansson pitää tilannekatsauksen investointiohjelmasta ja toteumatilanteesta.

- GVS ja Ouraluoto
 - Valmiit
- Laitureiden tilanne ja päivitys
 - B-laituri toimitettu 4.6.2026; asennuksen viimeistelyt menossa
- Tenniskentän saneeraus
 - Uusi pinta juhannuksen jälkeen
- Leikkipaikat Meri Camping ja Rysä
 - Asennukset juhannuksen jälkeen.
- Uimahallin saneerauksen suunnittelu
 - Tarjouspyynnöt menossa; yksi tarjous saatu
- Asfaltoinnit
 - Tilattu PEAB Industry Oy:ltä; tehdään heinäkuussa
 - Vaatii kartoituksen korjattavista kohteista...
- Tulvapenkereen loppuselvitys
 - Tarkastus tehty; loppuselvitys ja katselmointi sovittu 6.10.2026
- Kauppatien asfaltointi
 - Aloitettu 8.6.; jatkuu 9.6., mutta ke – to taukoa, jatkuu perjantaina. Kevarin reunustus vk 25/26, päällystys juhannuksen jälkeen.
 - Kunnan työnä 13 kpl viemärin tarkastuskaivojen saneeraus; tulee n. 10 k€:n kustannukset.

- Sovittu Antintien risteyksen korokkeen korjauspinnoitus.
- Kiilarinteen kunnostus
 - Terveystarkastus huomauttanut keittiöiden kunnosta. Tehty juuri “yllätystarkastus” ja saatu huomautus hoitamattomista korjauksista... vaatii toimenpiteitä.
 - Ilmastointikanavien tarkastaminen ja puhdistaminen. Saatu tarjous, joka oli 65 000 euroa (alv. 0 %). Pyydetään kilpailevia tarjouksia ennen päätöksentekoon tuomista.
- kunnaninsinöörin sijainen Timo Johansson

Päätös: Investointien ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

4. Kouluremontin tilannekatsaus

- kunnaninsinöörin sijainen Timo Johansson pitää tilannekatsauksen kouluremontin tilanteesta.
- Yhtenäiskoulun remontti
 - Viikko 24–25: Purkutyöt (mm. sähkö ja putkipurku)
 - Viikko 26–28: Väliseinät ja aukkomuutokset
 - Viikko 27–28: Sähkö- ja putkityöt (runkolinjat ja vedot)
 - Viikko 28–31: Pintatyöt ja viimeistelyt
 - Viikko 31: Sähkö ja putkikalustus
 - Viikko 32 (3.8.): Siivous ja luovutus
- kunnaninsinöörin sijainen Timo Johansson

- **Päätös:** Investointien ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

5. Kierros koulukeskuksessa

- Investointien ohjausryhmä tekee kierroksen koulukeskuksessa ja saa tilannekuvan remontin tilanteesta.

Päätös: Investointien ohjausryhmä kävi kokouksen aikana koulukeskuksessa vierailulla.

6. Kesän ja syksyn kokousaikataulusta

sopiminen

- seuraavat sovitut kokoukset heinäkuu 2026

Päätös: Investointien ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 14.7.2026 kello 14 alkaen kunnanvirastolla ja käy kokouksen kuluessa koulukeskuksessa vierailulla.

7. Muut asiat

- Kokoukselle ei esitetä muita asioita

Päätös: Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.

KOKOUKSEN PUOLESTA

Marika Uimaluoto

puheenjohtaja

Juha Vasama

sihteeri